



Товариство з обмеженою відповідальністю «МС ІМПЕРІАЛ»
Юридична адреса: 79005, м. Львів, проспект Шевченка, буд. № 7
п/р 26001013195901 у АТ «Альфа-Банк» МФО 300346
Код ЄДРПОУ 39087340. ІПН 390873413042

Вих. № 04-10/19-1
від «04» жовтня 2019 року

Голові правління
ОСББ «Хмельницький Парк»
п. Плопу Антону Ліверійовичу
79037, м. Львів, вул. Богдана
Хмельницького, буд. 230А
тел.: 068-31-48-532

Товариство з обмеженою відповідальністю «МС Імпериал», що є Забудовником багатоквартирного житлового будинку на вул. Б. Хмельницького, 230-а у м. Львові (надалі – Компанія), згідно умов Партнерського договору № 1/19 від 04.09.2019 р., укладеного між Компанією (Сторона-1) та ОСББ «Хмельницький Парк» (Сторона-2) (надалі – Договір), у відповідності до пункту 1.4, підпункту 3.6.3 пункту 3.6, підпункту 4.1.4 пункту 4.1, підпункту 5.2.4 пункту 5.2 Договору, **надає/надсилає Вам на перевірку і письмове погодження Звіт про виконані роботи за вересень 2019 року** (додаток № 1 до цього листа).

Прошу перевірити, письмово погодити вказаний вище Звіт впродовж 3 (трьох) робочих днів з дня його отримання Вами, як Стороною-2, у відповідності до вимог підпункту 3.6.3 пункту 3.6 Договору, та вручити вручно уповноваженому представнику Компанії (Сторона-1) або надіслати за допомогою поштового зв'язку рекомендованим листом з описом та повідомленням про вручення на адресу, вказану у Розділі XIII Договору.

З повагою,
Директор ТОВ «МС Імпериал»



Патер Т.Б.

ЗВІТ
про виконані роботи за вересень 2019 року

№ з/п	Найменування виду робіт/ надання послуг	Стан виконання робіт, відсоток (%) готовності
1.	Залучення кваліфікованих спеціалістів для надання юридичної допомоги (супроводу) та оплата даних послуг у випадку виникнення необхідності у Сторони-2 виступати позивачем у суді з питань, які можуть виникати у зв'язку із здійсненням заходів для забезпечення підключення (приєднання) до зовнішніх мереж багатоквартирного будинку № 230а по вулиці Богдана Хмельницького у місті Львові, а саме: електропостачання	У процесі виконання
Виконання внутрішніх робіт у секціях «Ж», «К»:		
2.	Влаштування плитки керамічної на входах в під'їзд (секцію)	У процесі виконання, 30 % готовності
Виконання внутрішніх робіт у секціях «Л», «М»:		
3.	Оздоблення сходової клітки секції «М»	У процесі виконання, 80 % готовності
4.	Встановлення котлів у секції «М»	У процесі виконання, 75 % готовності
5.	Встановлення радіаторів у секції «Л»	У процесі виконання, 30 % готовності
Виконання внутрішніх робіт у секціях «Н», «П»:		
6.	Штукатурка відкосів – на першому поверсі секції «П» (нежитлове приміщення комерційного призначення)	Виконано, 100 % готовності
7.	Влаштування входних дверей у квартирах секції «П»	Виконано, 100 % готовності
8.	Оздоблення сходових кліток	У процесі виконання, 20 % готовності
Виконання інших робіт		
9.	Встановлення поквартирно електричних щитків у секції «Л»	Виконано, 100 % готовності
10.	Встановлення лічильників обліку спожитої електричної енергії та ВШО металевих – у секціях «Ж», «К», «Л»	Виконано, 100 % готовності
11.	Оздоблення фасаду у секції «Л» (зовнішня сторона)	У процесі виконання, 10 % готовності
12.	Облаштування благоустрою (внутрішня прибудинкова територія)	У процесі виконання, 60 % готовності
13.	Встановлення лічильників обліку спожитого газу - у секціях «Л», «М», «Н», «П»	Виконано, 100 % готовності